

ПРИЛОГ 2

Овај прилог је саставни део УГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ „ВЕРОКИО” ПРОЈЕКТА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ – ВЕРОКИО ЦЕНТАР - изградња објекта површине 3000м²
+ зграде постројења за израду прототипова површине 1000м²

Претпостављено трајање активности за изградњу објеката:

Редни број	Назив активности	надлежност	Трајање активности	Датум почетка активности	Датум завршетка активности
1	Урбанистички пројекат и Локацијски услови	Институт за физику	85 радних дана	23.10.2017.	23.02.2018.
2	Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом	Институт за физику	3 месеца	26.02.2018.	28.05.2018.
3	Грађевинска дозвола	Институт за физику	5 радних дана (законски рок)	29.05.2018.	05.06.2018.
4	Израда пројекта за извођење	Канцеларија за управљање јавним улагањима	3 месеца	06.06.2018.	06.09.2018.
5	Тендерска документација	Канцеларија за управљање јавним улагањима	15 дана	07.09.2018.	24.09.2018.
6	Јавна набавка за извођење радова	Канцеларија за управљање јавним улагањима	90 дана	25.09.2018.	24.12.2018.
7	Јавна набавка за стручни надзор	Канцеларија за управљање јавним улагањима	90 дана	25.09.2018.	24.12.2018.
8	Пријаве радова	Канцеларија за управљање јавним улагањима	15 дана	25.12.2018.	09.01.2019.
9	Извођење радова	Канцеларија за управљање јавним улагањима	14 месеца	10.01.2019.	10.03.2020.

10	Стручни надзор у току извођења радова	Канцеларија за управљање јавним улагањима	14 месеци	10.01.2019.	10.03.2020.
11	Ангажовање координатора за БЗНР у току извођења радова	Канцеларија за управљање јавним улагањима	14 месеци	10.01.2019.	10.03.2020.
12	Примопредаја радова са извођачем	Канцеларија за управљање јавним улагањима	10 радних дана	11.03.2020.	25.03.2020.
13	Технички преглед и издавање енергетског пасоша	Канцеларија за управљање јавним улагањима	20 радних дана	26.03.2020.	23.04.2020.
14	Употребна дозвола	Канцеларија за управљање јавним улагањима	5 радних дана	24.04.2020.	01.05.2020.
15	Примопредаја радова са инвеститором	Канцеларија за управљање јавним улагањима	5 радних дана	04.05.2020.	11.05.2020.